



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 16 del 16 febbraio 2017

Oggetto: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI ACCERTAMENTO DELLA SPESA appalto per la **PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI** di realizzazione "Ristrutturazione della Chiesa San Bartolomeo e riconversione in sala polifunzionale e centro espositivo arte orafa calabrese". POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Progettazione Integrata di Sviluppo Locale. CUP: G81B14000150006 - CIG: 5862185C16. - **CONTRATTO AI FINI FISCALI DI € 408.685,17** : di cui € 269.194,69 PER LAVORI, € 26.790,48 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E CONSULENZE SPECIALISTICHE; € 5000,00 DI ONERI SULLA SICUREZZA ED € 107.700,00 DI INCIDENZA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI.=

L'anno duemiladiciassette addì **sedici** del mese di **febbraio**, nel proprio Ufficio

IL Responsabile del Servizio - R.U.P.

Stante la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto del Sindaco, di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;

Premesso:

- **CHE** con delibera della Giunta Comunale N° 34 del 15/07/2014 è stato approvato il progetto preliminare per la **PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI di "Ristrutturazione della Chiesa San Bartolomeo e riconversione in sala polifunzionale e centro espositivo arte orafa calabrese"** il quale prevede una spesa complessiva di **€ 536.366,29** e col medesimo atto il sottoscritto è stato confermato responsabile unico di procedimento ed è stato dato atto che il RUP potrà procedere ad adottare la determina di autorizzazione a contrattare per la scelta del contraente cui affidare i lavori;
- **CHE** a seguito di determina del R.U.P. N° 71 del 18 Luglio 2014 regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online sul sito Istituzionale del Comuni di San Pietro in Amantea di in data 18/07/2014, è stata indetta Asta Pubblica per l'esecuzione dei lavori di "**Ristrutturazione della Chiesa San Bartolomeo e riconversione in sala polifunzionale e centro espositivo arte orafa calabrese**". POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (CUP: G81B14000150006 - CIG: 5862185C16)", per un Importo complessivo a base d'asta: **€ 450.877,05** di cui: - Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso: € 303.377,05;- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.000,00;- Incidenza Personale/Mano d'opera non soggetti a ribasso: € 114.000,00;- Progettazione definitiva/esecutiva e consulenze specialistiche € 26.500,00; mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in base ai criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara;
- **CHE** con propria determinazione n°132 del 19/12/2014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa Mirabelli geom. Mariano e contemporaneamente avviata la procedura di verifica dei requisiti di Legge;
- **CHE** prima dell'aggiudicazione definitiva sono stati acquisiti tutti gli atti comprovanti il possesso dei requisiti di legge dell'impresa **Mirabelli Geom. Mariano** - Via Moranti - 87036 RENDE P.I. 01337600785;
- **CHE** in data 07/05/2015 con determina n° 60 è stata aggiudicata definitivamente la gara di che trattasi all'Impresa di Costruzione **Mirabelli Geom. Mariano** - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785 con il ribasso offerto 0,362% sull'importo a base d'asta di €. 303.377,05 il prezzo di aggiudicazione risulta essere pari ad €. 302.278,83, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di **€ 449.682,90** di cui € 26.404,07 per progettazione definitiva/esecutiva e consulenze specialistiche; € 7.000,00 di oneri sulla sicurezza ed € 114.000,00 di Incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di Legge;



- **CHE** in data 18/06/2015 Rep. N°351 è stato stipulato regolare contratto d'appalto per € **449.682,90** oltre IVA nella misura di Legge, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 30/06/2015 n°1384 serie 1T;
- **CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 in data 23/06/2015 è stato regolarmente approvato il progetto definitivo/**esecutivo** dell'opera di che trattasi;
- **CHE** i lavori sono stati regolarmente consegnati alla Ditta Mirabelli Geom. Mariano in data 07/07/2015, giusto verbale di consegna e regolarmente iniziati;
- **CHE** con determinazione **67 del 19 Maggio 2015** è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara d'appalto con il seguente quadro economico:

IMPORTO DI PROGETTO			Euro	536.366,29
A.1	TOTALE LAVORI		Euro	294.928,48
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	7.000,00
A.3	Incidenza della Manodopera			114.000,00
A.4	Prove sui Materiali, analisi di laboratorio e sismiche		Euro	7.350,35
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			Euro	423.278,83
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
	Spese tecniche :			
B.1.1	Spese tecniche 11%			26.404,07
B.1.2	Direzione Dei Lavori e Contabilità		Euro	14.000,00
B.1.3	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione		Euro	4.181,47
B.1.4	Collaudo			2.000,00
B.1.5	Rup 1%		Euro	4.232,79
B.3	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B.3.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5)	4 %	Euro	1.863,42
B.3.2	I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	10 %	Euro	41.592,85
B.3.3	I.V.A. su spese tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.3.1)	22 %	Euro	10.658,77
B.3.6	I.V.A. su prove ed analisi (A.4)	22 %	Euro	1.617,08
B.4	Imprevisti <del 5% inclusa Iva 10%		Euro	5.342,86
B.5	Economie Lavori da ribasso di gara		Euro	1.194,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	113.087,46
TOTALE PROGETTO A+B			Euro	536.366,29

- **CHE** con determinazione n° **143** del 08/10/2015, ai sensi dell'art. 26 ter della L. n. 98/2013, previo presentazione di apposita polizza fidejussoria n° 2015/13/6300252 , è stata disposta ed accordata la liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 10% ammontante a € 42.327,88 IVA esclusa, in favore della Ditta all'Impresa di Costruzione **Mirabelli Geom. Mariano** - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785 somma liquidata e regolarmente pagata con mandato n° 564 del 15/10/2015;
- **CHE** con determinazione n° **163** del 12 Novembre 2015 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili del **I° S.A.L.** redatti dalla D.L, per €. 185.476,00 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre €. 18.457,60 per Iva al 10%, per complessivi €. 204.023,60 (diconsi euro duecentoquattromilaventitre/60);
- **CHE** con determinazione n° **177** del 12 Novembre 2015 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili del **II° S.A.L.** redatti dalla D.L, per lavori al netto del ribasso offerto ed eseguiti a tutto il 26/10/2015 per € 188.351,00 imponibile ed € 18.835,10 per IVA al 10% e per un Totale di € 207.186,10;
- **CHE** con determinazione n° 195 del 22/12/2015 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili del **III° S.A.L.** redatti dalla D.L, per lavori al netto del ribasso offerto ed eseguiti a tutto il 14/12/2015 per € 7.122,00 imponibile ed € 712,20 per IVA al 10% e per un Totale di € 7.834,20;

- **CHE** con determinazione n° 10 del 21 gennaio 2016 è stato approvato lo stato finale i relativi atti e contestualmente approvati anche la relazione sul conto finale ed certificato di regolare esecuzione, atteso che la relazione di collaudo a firma del collaudatore Arch. De Cesare è stato regolarmente acquisito agli atti del Genio Civile di Cosenza al n° 350631 del 23/11/2015;
- **RAVVISATA** la necessità di approvare il quadro economico di accertamento finale della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera in parola sulla scorta degli atti soprarichiamati e per come di seguito:

IMPORTO DI PROGETTO			Euro	536.366,29
A.1	TOTALE LAVORI		Euro	294.928,48
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	7.000,00
A.3	Incidenza della Manodopera			114.000,00
A.4	Prove sui Materiali, analisi di laboratorio e sismiche		Euro	7.350,35
A.5	Spese tecniche (oggetto della gara d'appalto) 11%			26.404,07
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		Euro	449.682,90
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
	Spese tecniche :			
B.1.1	Direzione Dei Lavori e Contabilità		Euro	14.000,00
B.1.2	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione		Euro	4.181,47
B.1.3	Collaudo			2.500,00
B.1.4	Rup 1%		Euro	4.181,39
B.2	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B.3.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (A5 +B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.3)	4 %	Euro	1.792,42
B.3.2	I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	10 %	Euro	41.592,85
B.3.3	I.V.A. su spese tecniche (A5+ B.1.1+B.1.2+B.1.3+ + B.3.1)	22 %	Euro	6.041,26
B.3.6	I.V.A. su prove ed analisi (A.4)	10 %	Euro	734,84
E.	Economie Lavori da ribasso di gara			11.659,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		Euro	86.683,39
	TOTALE PROGETTO A+B		Euro	536.366,29

Tutto ciò premesso:

Dato atto della rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti contabili depositati presso questo ufficio dal direttore dei lavori;

Visto che al finanziamento di di € **536.366,29** si farà fronte mediante i fondi del "POR Calabria FESR 2007/2013 - (scorrimento delle graduatorie dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, di cui alle DGR n. 466 del 19 ottobre 2012 e n. 61 del 18 febbraio 2013, giusta comunicazione del Dirigente di Settore n° 0217348 del 03/07/2014, giusta convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione medesima e i beneficiari delle operazioni approvate nei PISL sottoscritta in data 11 aprile 2015 dal Sindaco di San Pietro in Amantea e dal Dirigente del Settore della Regione Calabria, imputato sul Capitolo corrispondente dell'Esercizio Finanziario;

Visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- 1.) **Di approvare, come approva,** il quadro economico di accertamento finale della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera "Ristrutturazione della Chiesa San Bartolomeo e riconversione in sala polifunzionale e centro espositivo arte orafa calabrese". POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Progettazione Integrata di Sviluppo Locale" eseguiti dall' Impresa **Mirabelli Geom. Mariano - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785**, così articolato :



	IMPORTO DI PROGETTO		Euro	536.366,29
A.1	TOTALE LAVORI		Euro	294.928,48
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	7.000,00
A.3	Incidenza della Manodopera			114.000,00
A.4	Prove sui Materiali, analisi di laboratorio e sismiche		Euro	7.350,35
A.5	Spese tecniche (oggetto della gara d'appalto) 11%			26.404,07
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		Euro	449.682,90
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
	Spese tecniche :			
B.1.1	Direzione Dei Lavori e Contabilità		Euro	14.000,00
B.1.2	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione		Euro	4.181,47
B.1.3	Collaudo			2.500,00
B.1.4	Rup 1%		Euro	4.181,39
B.2	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B.3.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (A5 +B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.3)	4 %	Euro	1.792,42
B.3.2	I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	10 %	Euro	41.592,85
B.3.3	I.V.A. su spese tecniche (A5+ B.1.1+B.1.2+B.1.3+ + B.3.1)	22 %	Euro	6.041,26
B.3.6	I.V.A. su prove ed analisi (A.4)	10 %	Euro	734,84
E.	Economie Lavori da ribasso di gara			11.659,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		Euro	86.683,39
	TOTALE PROGETTO A+B		Euro	536.366,29


2.) di dare atto che alla spesa conseguente trova copertura finanziaria con i fondi del "POR Calabria FESR 2007/2013 - (scorrimento delle graduatorie dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, di cui alle DGR n. 466 del 19 ottobre 2012 e n. 61 del 18 febbraio 2013, giusta comunicazione del Dirigente di Settore n° 0217348 del 03/07/2014) sul Capitolo corrispondente dell'Esercizio Finanziario;

3.) La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa oggi **16/02/2017** al Responsabile del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, del T.U.FE.LL. 267/00.

4.) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Ufficio - R.U.P.

(Geom. Silvio Clemente)





VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

16/02/2017

Rag. Adele Calomino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

16/02/2017

Rag. Adele Calomino

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente On line e sul sito Istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___/02/2017 al ___/___/2017

S. Pietro in Amantea , ___/02/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N°
Reg. Pubbl.