



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 57 del 25 maggio 2017

Oggetto: Approvazione e liquidazione I° S.A.L. dei relativi atti e del primo Certificato di pagamento appalto per l'esecuzione dei lavori di "Intervento di miglioramento sismico dell'edificio municipale – sede C.O.C. (CIG 6716963537 – CUP G84B16000030002). Impresa: Impresa LL.PP. Bossio Gaudio C/DA Stragolera n. 8 87031 Aiello Calabro (CS). CONTRATTO AI FINI FISCALI DI € 239.228,60 di cui € 181.289,00 per lavori, € 5.101,60 per oneri sulla sicurezza ed € 52.838,00 mano d'opera, oltre IVA nella misura di Legge.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio, nel proprio Ufficio

IL FUNZIONARIO TECNICO R.U.P.

Stante la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. n. 1357 del 20/06/2011, di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L., giusto decreto Sindacale n° 8/2016 prot. n° 2485 di conferma e proroga;

VISTA la deliberazione n. 7 del 5/4/2016, esecutiva come per legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto **Intervento di miglioramento sismico dell'edificio municipale – sede C.O.C.**, per l'importo complessivo di € 342.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, così suddiviso:

A	LAVORI		
A.1	Soggetto a ribasso	€	182.200,00
A.2	Sicurezza non s.a.r.	€	5.101,60
A.3	Incidenza manodopera non s.a.r.	€	52.838,00
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€	240.139,60

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
	Voci	%	Importo
B.1	Progettazione esecutiva, dir. lav., misure e contabilità		€ 16.809,77
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 3.241,88
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 3.554,07
	Studio geologico		€ 4.082,37
	Collaudo statico		€ 2.233,30
B.2	Art.90 e 92 D.Lgs 163/2006		€ 4.802,79
B.3	CNPAIA - EPAP 4%		€ 1.196,86
B.4	TOTALE(B1+B2+B3)		€ 35.921,04
B.5	Iva sui lavori 10% su A	10%	€ 24.013,96
B.6	Iva su spese generali 22% su B1	22%	€ 12.129,09
B.7	Rilievi – indagini strutturali, prove di laboratorio – Indagini geognostiche e prove di laboratorio		€ 24.013,96
	IVA su B.7 che precede		€ 5.283,07
B.8	Imprevisti		€ 499,28
	IN UNO LE "B"		€ 101.860,40
	Importo del progetto (A+B)		€ 342.000,00

- CHE con determinazione n° 117 del 22 novembre 2016 è stata aggiudicata definitivamente la gara di che trattasi all'Impresa LL.PP. Bossio Gaudio con sede in c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello Calabro (CS) P.Iva 01390910782 con il ribasso offerto 0,5 % sull'importo a base d'asta di € 240.139,60 e per il prezzo di aggiudicazione pari ad € 239.228,60 di cui € 181.289,00 per lavori, € 5.101,60 per oneri sulla sicurezza ed € 52.838,00 mano d'opera, oltre IVA nella misura di Legge.

- **CHE** a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva in data 22/11/2016, giusta determinazione n° 117, è stato rideterminato il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite con determinazione n° 133 del 15 dicembre 2016 e di seguito si riporta:

A	LAVORI		
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	181.289,00
A.2	Sicurezza non s.a.r.	€	5.101,60
A.3	Incidenza manodopera non s.a.r.	€	52.838,00
A	IMPORTO COMPLESSIVO	€	239.228,60

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
	Voci	%	Importo
B.1	Progettazione esecutiva, dir. lav., misure e contabilità		€ 16.809,77
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 3.241,88
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 3.554,07
	Studio geologico		€ 4.082,37
	Collaudo statico		€ 2.233,30
B.2	Art.90 e 92 D.Lgs 163/2006		€ 4.802,79
B.3	CNPAIA - EPAP 4%		€ 1.196,86
B.4	TOTALE(B1+B2+B3)		€ 35.921,04
B.5	Iva sui lavori 10% su A	10%	€ 23.922,86
B.6	Iva su spese generali 22% su B1	22%	€ 12.129,09
B.7	Rilievi - indagini strutturali, prove di laboratorio - Indagini geognostiche e prove di laboratorio		€ 24.013,96
	IVA su B.7 che precede		€ 5.283,07
B.8	Imprevisti		€ 499,28
C	ECONOMIE		€ 1.002,10
	IN UNO "B" e C		€ 102.771,40
	Importo complessivo del lall'appalto (A+B)		€ 342.000,00

- **CHE** in data 29/12/2016 Rep. N° 364 è stato stipulato regolare contratto d'appalto per € € 240.139,60, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 30/12/2016 n°3020 serie 1T;

- **ACCERTATO** che i lavori sono stati regolarmente consegnati alla ditta LL.PP. Bossio Gaudio con sede in c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello Calabro (CS) P.Iva 01390910782 in data 20/04/2016, giusto verbale di consegna e regolarmente iniziati in pari data;

Tutto ciò premesso:

Visti gli atti tecnico-contabili del I° S.A.L. redatti dal Direttore dei lavori Ing. Carlo Consoli, presentati in data 09/05/2017 prot. n°975;

Constatato che dall'esame tecnico degli atti di contabilità risulta, nei confronti dell'Impresa LL.PP. Bossio Gaudio con sede in c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello Calabro (CS) P.Iva 01390910782, un credito netto pari ad € 149.100,00 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre 14.910,00 per Iva al 10%, per complessivi € 164.010,00 (diconsi euro centosessantaquattrozerodieci/00);

Visto il Certificato di Pagamento n°1 dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che quanto esposto nel primo SAL, corrisponde a quanto registrato nei documenti contabili e che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Viste le seguenti fatture:

- N°4 del 12/04/2017 dell'ing. Carlo Consoli - Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza - di imponibile € 13.128,93 compreso inps e cassa, oltre iva al 22%;
- N°5 del 18/04/2017 del dott. Michelangelo Zappa - Geologo - di imponibile € 4.180,03 compreso cassa oltre iva 22%;
- N°2 del 19/04/2017 di Calabria Sondaggi srl - esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio - di imponibile 12.766,35 oltre iva al 22%;
- N°6_2017 del 19/05/2017 di DMS Engineering srls - esecuzione di indagini distruttive e non - di imponibile 11.247,61 oltre iva 22%;

Dato atto della rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti contabili depositati presso questo ufficio dal direttore dei lavori;

Che, di conseguenza, occorre procedere all'approvazione degli atti medesimi ed alla relativa liquidazione;

ACCERTATO che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al FINANZIAMENTO OCDPC n.171 DEL 19.06.2014 - ART. 2 COMMA 1 PUNTO B, giusta comunicazione della Regione Calabria prot. 271302/SIAR/2015 con la quale si notifica la concessione del finanziamento;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. L. vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. Di approvare, come approva, il I° S.A.L. dei lavori di "Intervento di miglioramento sismico dell'edificio municipale - sede C.O.C." eseguiti dall'Impresa LL.PP. Bossio Gaudio con sede in c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello Calabro (CS) P.Iva 01390910782, così articolato:

a) per lavori al netto del ribasso compreso oneri IVA esclusa	€ 149.859,80
b) ritenuta per infortuni 0,5%	€ 749,30
Resta il Credito Netto dell'impresa	€ 149.100,00

oltre € 14.910,00 per Iva al 10%, per complessivi € 164.010,00 (diconsi euro centosessantaquattrozerodieci/00);

2. di approvare gli Atti del I° SAL ed il Certificato di pagamento n°1 redatti dalla Direzione Lavori;
3. di liquidare e pagare all'Impresa LL.PP. Bossio Gaudio, con sede in c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello Calabro (CS) P.Iva 01390910782, la fattura n° 1/P del 19/05/2017 di € 149.100,00 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre 14.910,00 per Iva al 10%, per complessivi € 164.010,00 (diconsi euro centosessantaquattrozerodieci/00);
4. Di liquidare, come liquida, in acconto il compenso spettante al sottoscritto responsabile del procedimento geom. Silvio Clemente (Incentivo RUP ART 113 D.lgs 50/2016) ammontante a lordi € 1.200,00;
5. Di liquidare, come liquida, in acconto, a presentazione della fattura, il compenso spettante al supporto RUP Ing. Laura Conte (ammontante ad € 1.440,00 compensi oneri previdenziali ed IVA, in forza della determina di incarico n° 52 del 28 APRILE 2016;

6. di liquidare, come liquida, le seguenti fatture:

- N°4 del 12/04/2017 dell'ing. Carlo Consoli - Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza - di imponibile € 13.128,93 compreso Inps e cassa, oltre iva al 22%;
- N°5 del 18/04/2017 del dott. Michelangelo Zappa - Geologo - di imponibile € 4.180,03 compreso cassa oltre iva 22%;
- N°2 del 19/04/2017 di Calabria Sondaggi srl - esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio - di imponibile 12.766,35 oltre iva al 22%;
- N°6_2017 del 19/05/2017 di DMS Engineering srls - esecuzione di indagini distruttive e non - di imponibile 11.247,61 oltre iva 22%;

7. di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere mandati di pagamento secondo le indicazioni contenute negli atti fiscali di riferimento e contemporaneamente ad emettere appositi mandati di pagamento relativamente all'IVA delle fatture sopra specificate (imprese esecutrice e supporto al RUP) in favore dell'Erario gestione IVA;

8. di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al FINANZIAMENTO OCDPC n.171 DEL 19.06.2014 - ART. 2 COMMA 1 PUNTO B, giusta comunicazione della Regione Calabria prot. 271302/SIAR/2015 con la quale si notifica la concessione del finanziamento;

9. la presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa oggi 25/05/2017 al Responsabile del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, del T.U.FE.LL. 267/00.

10. dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

11. dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate: - VERIFICA AI SENSI dell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 tramite EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL servizio finanziario (per pagamenti superiori a € 10.000,00);

TECNICO COMUNALE R.U.P.

(Geom. Silvio Clemente)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Adele Calomino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa.

25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Adele Calomino