



**COMUNE DI
SAN PIETRO IN AMANTEA**
(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 – Tel. 0982/425703 – Cod. Fiscale 86000590785

AREA TECNICA – UFFICIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro del Servizio n. 68/2022

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

OGGETTO: Intervento denominato “Riqualficazione di alcune arterie principali del centro storico del Comune di San Pietro in Amantea”- Fondi stanziati con Delibera CIPE n.14/2019, destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Comuni con meno di 2000 abitanti. CUP: G87H20001950002. CIG: 9016448046. Approvazione perizia di variante e assestamento delle quantità.

L’anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **24** del mese di **MAGGIO** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 06/10/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente Ing. Alessandro Tedesco l’incarico per l’espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. per il Settore Tecnico Comunale;
- gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- la legge 11/09/2020, n. 120 in vigore dal 15/09/2020, di conversione con ampie modifiche del decreto legge 16/07/2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni);
- la legge 29/07/2021 n. 108, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31/05/2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate in ultima istanza, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

PREMESSO CHE:

- l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003), sia denominato

- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- in data 18 marzo 2019 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, ha condiviso l'opportunità di integrare i patti per lo sviluppo delle regioni meridionali con una linea di intervento dedicata all'interno dell'Area tematica infrastrutture, denominata «*Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti*», finalizzata alla realizzazione di un «*Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne*»;
 - con la nota del Ministro per il Sud, prot. n. 633-P del 01/04/2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si proponeva l'assegnazione di 80 milioni di euro per un «*Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne*» per la realizzazione di interventi a favore dei comuni delle regioni meridionali con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. Tale Piano costituisce un'integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo, con un'assegnazione di 10 milioni di euro a favore di ciascuna regione del Sud nell'ambito di una linea di intervento dedicata all'interno dell'Area tematica infrastrutture, denominata «*Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti*»;
 - con la delibera CIPE n. 14 del 04/04/2016 si disponeva:
 - a) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, una nuova assegnazione di 80 milioni di euro in favore delle Regioni del Mezzogiorno per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna Regione, ad integrazione dei rispettivi Patti per lo Sviluppo;
 - b) l'allocazione delle risorse nell'Area tematica infrastrutture, alla linea di intervento denominata «*Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti*», destinandole all'attuazione di un «*Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne*», finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei Comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
 - c) che l'assegnazione delle risorse a ciascuna Regione avvenga attraverso la stipula di un «Atto aggiuntivo» al Patto per lo sviluppo della Regione medesima, sottoscritto dalle competenti Autorità politiche, sulla base della presentazione, da parte delle Regioni del Sud, di specifici progetti per la realizzazione dei suddetti interventi straordinari da parte dei piccoli Comuni del territorio regionale, trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2019 e corredati di schede tecniche relative a: soggetto attuatore, modalità di attuazione, fonti finanziarie che concorrono alla realizzazione, cronoprogramma finanziario e procedurale dell'opera;
 - il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria ha elaborato un Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, composto da 175 schede tecniche, curandone l'iter istruttorio secondo le indicazioni della suddetta Delibera Cipe del Si Ge Co FSC 14/20 approvato con DGR n. 84/2019 e tenuto conto della classificazione dei Comuni definita con DGR 215/2018;
 - la DGR n. 609 del 20/12/2019 ha inserito nel Patto per lo Sviluppo della Calabria – Area Tematica 1 - Infrastrutture, Tema prioritario 1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale – Intervento Strategico «*Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti*», un nuovo intervento strategico denominato «*Messa in sicurezza di strade comunali per Comuni con meno di 2000 abitanti*» (Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex Delibera CIPE n. 14/2019) dell'importo di 10.000.000 euro, portando la dotazione finanziaria complessiva del Patto Calabria a 1.208.700.000 Euro;
 - la DGR n. 609 del 20/12/2019 ha approvato l'Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Calabria, integrato con tale nuovo intervento strategico quale parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

- con nota n. 0412496 del 29/11/2019 il Presidente della Regione Calabria ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, il Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale, a favore dei comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, per un importo complessivo di 10 milioni di euro;
- con successiva nota n. 0233277 del 15/07/2020, il Presidente della Regione Calabria ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'elenco aggiornato dei comuni beneficiari dell'assegnazione dei fondi;
- con nota n. 0236914 del 20/07/2020 il Presidente della Regione Calabria ha comunicato ai comuni destinatari delle risorse, l'importo assegnato e ha richiesto la trasmissione di una scheda di progetto necessaria ad assumere sia l'impegno di spesa sul bilancio regionale sia a sottoscrivere la convenzione che regolerà l'erogazione del finanziamento;
- **questo Ente Comunale**, essendo risultato tra gli enti destinatari delle risorse previste dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - (Delibera Cipe n. 14 del 04 aprile 2019), ha trasmesso con nota pec del di 05/08/2020, al Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità della Regione Calabria, la su richiamata scheda di progetto, contenente i dati afferenti all'intervento che si intende attuare denominato ***“Riqualficazione di alcune arterie principali del Centro Storico del Comune di San Pietro in Amantea”***, dell'importo complessivo di **€ 57.142,85**;
- è stata stipulata apposita convenzione tra:
 - a) la Regione Calabria (C.F. 02205340793) rappresentata dall'Ing. Giuseppe Iritano nella sua qualità di Dirigente del Settore “Infrastrutture di Trasporto”, nato il 02/01/1967 a Catanzaro, codice fiscale RTNGPP67A02C352O, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
 - b) il Comune di San Pietro in Amantea (CS) (C.F. 86000590785 – P.IVA 00403220783), rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Sig. Gioacchino Lorelli, nato il 10/10/1963 a San Pietro in Amantea (CS), codice fiscale LRLGCH63R10I108U, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Piazza 4 novembre;
 repertoriata presso l'Amministrazione Regionale con n. 8056 del 15/10/2020 e trasmessa a questo Ente Comunale, con valenza di notifica, per mezzo pec in data 20/10/2020;
- la suddetta convenzione, regolante l'intervento di *“Riqualficazione di alcune arterie principali del Centro Storico del Comune di San Pietro in Amantea”* - importo complessivo € 57.142,85, è stata repertoriata al protocollo comunale con n. 1940 del 21/10/2020;

RILEVATO CHE:

- in risposta alla nota prot. n. 380837/SIAR del 04/11/2019 con cui la Regione Calabria comunicava l'avviso di finanziamento, mediante risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - (Delibera Cipe n. 14 del 04 aprile 2019), di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali dei comuni con meno di 2.000 abitanti, questa Amministrazione Comunale con la Delibera di G.M. n. 43 del 12/11/2019 approvava una proposta progettuale delineata dall'Ufficio Tecnico Comunale, giunta ad un dettaglio di approfondimento soltanto preliminare, utilizzata per richiedere il su richiamato contributo di finanziamento; lo stesso veniva poi concesso dalla Regione Calabria per come comunicato dall'allora Presidente della Regione Jole Santelli con la nota n. 0236914 del 20/07/2020;
- per come riportato all'art. 4 della Convenzione, tra gli impegni assunti dal Comune si rileva la redazione della *“progettazione da porre a base di gara, in piena aderenza al dettato normativo cristallizzato nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e nella normativa comunitaria secondo il cronoprogramma previsto nella scheda intervento presentata”*;

RILEVATO CHE:

- con la determinazione dello scrivente Responsabile del Settore Tecnico Comunale n. 134 del 15/12/2020, si procedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di *“progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori di riqualificazione di alcune arterie principali del Centro Storico del Comune di San Pietro in Amantea - CUP G87H20001950002”*, all'Ing. Italo Ianni Palarchio, nato 29/01/1982 a Paola (CS) (Cod. fiscale NNPTLI82A29G317N – P.IVA 03619330784) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza n. 119 albo B, avente il proprio studio tecnico in Via Regina Margherita n. 148/C;
- con la delibera di Giunta Municipale n. 54 del 30/11/2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo denominato *“Intervento denominato “Riqualificazione di alcune arterie principali del centro storico del Comune di San Pietro in Amantea”- Fondi stanziati con Delibera CIPE n.14/2019, destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Comuni con meno di 2000 abitanti. CUP: G87H20001950002”*, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché in conformità agli articoli dal n. 33 al n. 43 della “Sezione IV – Progetto Esecutivo” del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 non ancora abrogato, dall'Ing. Italo Ianni Palarchio di Amantea (Cod. fiscale NNPTLI82A29G317N – P.IVA 03619330784);
- il progetto esecutivo così approvato si compone dei seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI E TAVOLE PROGETTUALI

- E.00.** Elenco degli elaborati di progetto
- E.01.** Relazione tecnico-illustrativa
- E.02.** Aerofotogrammetria
 - E.02.1.** Stralcio Catastale
- E.03.** Corografia
 - E.04.1.** Stralcio PRG vigente
 - E.04.2.** Stralcio PRG adottato
- E.05.** Carta dei vincoli
- E.06.** Elaborato Tipo Stato Attuale
- E.07.** Elaborato Tipo Stato Futuro
- E.08.** Rilievo Fotografico
- E.09.** Elenco dei prezzi unitari – rimodulato
 - E.09.1.** Analisi dei Prezzi
- E.10.** Computo metrico estimativo – rimodulato
 - E.10.1.** Quadro incidenza sicurezza – rimodulato
 - E.11.** Quadro incidenza manodopera – rimodulato
- E.12.** Quadro economico di spesa
- E.13.** Cronoprogramma
- E.14.** Capitolato speciale d'appalto e Schema di Contratto
- E.15.** Piano di Manutenzione

Integrazioni richieste dalla Sovrintendenza

- Specifiche tecniche kit fotovoltaico
 - Fotoinserimento
 - Aerofotogrammetria 1.1000 – Vico Serafino Sesti
- a fronte di un finanziamento complessivo di € 57.142,85, l'importo stimato dal tecnico incaricato Ing. Italo Ianni Palarchio, necessario alla realizzazione dell'intervento in epigrafe, è pari ad € **57.032,76**, ripartiti per come mostrato all'interno del quadro economico finanziario di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	57 032,76 €
QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1 Lavori e oneri per la manodopera soggetti a ribasso	44 122,32 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	904,37 €
A TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	45 026,69 €
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 SPESE GENERALI E TECNICHE	6 402,88 €
Spese per progettazione definitiva/esecutiva - Direzione dei lavori	4 809,95 €
Oneri previdenziali al 4%	192,40 €
Incentivo al RUP, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017, pari al 2%	900,53 €
Imprevisti al 1,11%	500,00 €
B.2 SPESE PER I.V.A.	5 603,19 €
Iva sui lavori e oneri della sicurezza al 10%	4 502,67 €
Iva sulle competenze tecniche al 22%	1 100,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	12 006,07 €
TOTALE GENERALE	57 032,76 €

- l'intervento in esame troverà piena copertura finanziaria a valere su risorse previste dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Fondi stanziati con Delibera CIPE n. 14/2019, destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Comuni con meno di 2000 abitanti;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - Settore Infrastrutture di Trasporto con il Decreto Dirigenziale n. 11482 del 10/11/2021 disponeva *“una proroga, ai sensi dell'art. 13 delle Convenzioni stipulate tra le Amministrazioni beneficiarie riportate nell'Allegato 1 e la Regione Calabria, prevedendo quale nuovo termine di realizzazione dei progetti la data del 30 giugno 2022”*. Tra i comuni beneficiari del finanziamento e, dunque, interessati all'estensione dei termini di validità delle Convenzioni, figura anche il Comune di San Pietro in Amantea (CS), per come indicato all'interno del summenzionato Allegato 1;
- in virtù della proroga concessa dalla Regione Calabria sulla validità delle convenzioni di finanziamento, fissando come termine ultimo per la chiusura degli interventi la data del **30/06/2022**, questa S.A. ha estrema urgenza di affidare, eseguire e rendicontare i lavori indicati in epigrafe;
- con la determinazione n. 1 del 11/01/2022 lo scrivente RUP provvedeva a:
 - a) affidare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori afferenti all'intervento denominato *“Riqualficazione di alcune arterie principali del centro storico del Comune di San Pietro in Amantea”- Fondi stanziati con Delibera CIPE n.14/2019, destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Comuni con meno di 2000 abitanti. CUP: G87H20001950002*

- **CIG: 9016448046**” in favore della Ditta “Bossio Gaudio”, con sede legale in Contrada Stragolera n. 8 - 87031 Aiello Calabro (CS) (C.F. BSSGDA62H26A102V - P.IVA 01390910782), la quale avendo offerto un ribasso percentuale pari al **0,500%** sull’importo dei lavori posto a base d’asta, ha determinato un importo contrattuale pari a **€ 44.806,08** oltre l’iva in misura del 10%, pari dunque a complessivi **€ 49.286,69**;

b) impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell’esercizio 2022, le somme di seguito indicate:

Causale: Affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Riqualificazione di alcune arterie principali del centro storico del Comune di San Pietro in Amantea”- Fondi stanziati con Delibera CIPE n.14/2019, destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Comuni con meno di 2000 abitanti. CUP: G87H20001950002. CIG: 8864659406.

Creditore: Ditta “Bossio Gaudio”, con sede legale in Contrada Stragolera n. 8 - 87031 Aiello Calabro (CS) (C.F. BSSGDA62H26A102V - P.IVA 01390910782).

UEB 1005205 Ex Capitolo 3470/2 Residuo 2021.

Importo Impegnato: € 49.286,69 (imponibile € 44.806,08, oltre l’iva al 10% pari a € 4.480,61).

CUP: G87H20001950002. CIG: 9016448046

c) approvare il quadro economico rimodulato post affidamento, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST AFFIDAMENTO	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	57 032,76 €
QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1 Lavori e oneri per la manodopera soggetti a ribasso	44 122,32 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	904,37 €
A.3 Ribasso offerto dall'Impresa Appaltatrice	0,500%
A.4 Lavori e oneri per la manodopera al netto del ribasso	43 901,71 €
A.5 Importe contrattuale dell'Impresa Appaltatrice	44 806,08 €
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AFFIDATI	44 806,08 €
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 SPESE GENERALI E TECNICHE	6 402,88 €
Spese per progettazione definitiva/esecutiva - Direzione dei lavori	4 809,95 €
Oneri previdenziali al 4%	192,40 €
Incentivo al RUP, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017, pari al 2%	900,53 €
Imprevisti al 1,11%	500,00 €
B.2 SPESE PER I.V.A.	5 581,12 €
Iva sui lavori e oneri della sicurezza al 10%	4 480,61 €
Iva sulle competenze tecniche al 22%	1 100,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	11 984,01 €
QUADRO C: ECONOMIE	
E.1 Economie da ribasso sui lavori posti a base d'asta	220,61 €
E.2 Economie sull'Iva prevista per i lavori	22,06 €
TOTALE DELLE ECONOMIE POST AFFIDAMENTO DEI LAVORI	242,67 €
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO	57 032,76 €

PRESO ATTO DI:

- il verbale di consegna dei lavori datato 17/03/2022 (prot. n. 519 del 17/03/2022);
- il verbale di sospensione dei lavori datato 09/05/2022 (prot. n. 867 del 11/05/2022) trasmesso con nota pec del 10/05/2022;

RILEVATO CHE lo scrivente RUP, con nota pec del di 11/05/2022, alla luce del tempo residuale per l'esecuzione dell'appalto nonché dello stato d'avanzamento dei lavori prossimi ad essere conclusi, comunicava alla D.LL. quanto segue:

“1) lo scrivente accoglie favorevolmente la richiesta di esecuzione dei lavori, finalizzata alla redazione di una perizia di variante, per come motivata dalla D.LL.;

2) la redigenda perizia di variante verrà autorizzata qualora la stessa sia finalizzata all'assestamento delle quantità previste in progetto, nonché all'introduzione delle nuovi voci di spesa che sono state ritenute necessarie durante l'esecuzione dell'opera. Altresì, si precisa che la stessa non verrà autorizzata qualora l'importo parziale dei lavori verrà aumentato rispetto a quello previsto dal contratto d'appalto;

3) vengono concessi massimo n. 10 giorni, a far data da quella odierna 11/05/2022, per la presentazione della richiesta perizia di variante e assestamento quantità. Trascorso invano tale termine, sarà automaticamente considerata ripresa l'attività di cantiere, con il conseguente decorso del tempo residuale sulla durata dell'appalto”.

DATO ATTO CHE la D.LL. ha così trasmesso per mezzo pec, in data 19/05/2022 (prot. com. n. 904 del 07/07/2021), la perizia di variante e assestamento quantità per come autorizzata, ovvero una **variante non sostanziale** nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico da progetto
- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi di variante
- Relazione di variante
- Quadro comparativo
- Verbale n.1 approvazione nuovi prezzi

PRESO ATTO CHE come puntualmente riportato dal D.LL. all'interno della “Relazione di variante”, paragrafo “Proposta migliorativa di variante”, la stessa perizia è risultata necessaria in quanto “Nel corso dell' esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le seguenti ragioni:

a) *in alcuni tratti oggetto dell'intervento di cui sopra, nello specifico:*

- *Via Antica Cappella Tratto 3.2;*
- *Via Pasquale Magnone;*

è emersa l'esigenza di una messa in sicurezza di alcuni punti, laddove si presentava un elevato dislivello di quota tra il piano di calpestio principale soggetto appunto ad intervento e alcuni accessi secondari posti a quota inferiore. Ne consegue il necessario intervento di messa in sicurezza con l'istallazione di parapetti in ringhiera realizzata in profilati normali e a linee diritte finalizzato ad assicurare l'incolumità dei potenziali fruitori delle arterie di che trattasi.

b) *Nella Via Antica Cappella Tratto 3.1, e nella parte finale di Via Pasquale Magnone, considerata la presenza di numerosi gradini e l'elevata pendenza dei percorsi oggetto dell'intervento, rispetto alle previsioni progettuali, costituite da una pavimentazione omogenea in frammenti di porfido, è necessario prevedere in prossimità dei gradini delle soglie di larghezza 15 cm in pietra naturale di San Lucido con lavorazione di toro frontale, al fine di assicurare un' immediata individuazione visiva degli stessi.*

c) *Nella Via Vico Serafino Sesti Tratto n.1, in base a quanto previsto in progetto, ovvero all'istallazione di n.2 corpi illuminanti, da opportuni sopralluoghi effettuati anche in orari notturni è stata appurata una sufficiente intensità luminosa fornita a priori dall'impianto d'illuminazione pubblica esistente e da questo*

particolare su indicazione dell'Amministrazione Comunale si ritiene non procedere all'istallazione di ulteriori fonti luminose”;

RILEVATO CHE:

- dall'analisi degli elaborati periziali, si evince come le variazioni apportate al progetto esecutivo siano pienamente in linea con le finalità dell'intervento, migliorandolo rispetto alla sua versione esecutiva;
- inoltre, come si può constatare dall'analisi degli elaborati Computo metrico di variante” e “Quadro comparativo”, le variazioni e gli assestamenti effettuati sulle quantità previste in progetto non comportano aggravio dei costi previsti;
- il quadro economico periziale è pressoché coincidente con quello rimodulato post affidamento e viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIALE	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	57 032,76 €
QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1 Lavori e oneri per la manodopera soggetti a ribasso	44 122,32 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	904,37 €
A.3 Ribasso offerto dall'Impresa Appaltatrice	0,500%
A.4 Lavori e oneri per la manodopera al netto del ribasso	43 901,71 €
A.5 Importo contrattuale dell'Impresa Appaltatrice	44 806,08 €
A.6 Importo dei lavori affidati all'Impresa Appaltatrice a seguito della perizia	44 805,74 €
A.7 Variazione percentuale dell'importo contrattuale dei lavori	0,001%
TOTALE IMPORTO PERIZIALE DEI LAVORI AFFIDATI	44 805,74 €
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 SPESE GENERALI E TECNICHE	6 402,88 €
Spese per progettazione definitiva/esecutiva - Direzione dei lavori	4 809,95 €
Oneri previdenziali al 4%	192,40 €
Incentivo al RUP, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017, pari al 2%	900,53 €
Imprevisti al 1,11%	500,00 €
B.2 SPESE PER I.V.A.	5 581,09 €
Iva sui lavori e oneri della sicurezza al 10%	4 480,57 €
Iva sulle competenze tecniche al 22%	1 100,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	11 983,97 €
QUADRO C: ECONOMIE	
E.1 Economie da ribasso sui lavori posti a base d'asta	220,96 €
E.2 Economie sull'Iva prevista per i lavori	22,10 €
TOTALE DELLE ECONOMIE POST AFFIDAMENTO DEI LAVORI	243,06 €
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO	57 032,76 €

PRESO ATTO CHE:

- l'Impresa Appaltatrice “Bossio Gaudio”, con sede legale in Contrada Stragolera n. 8 - 87031 Aiello Calabro (CS) (C.F. BSSGDA62H26A102V - P.IVA 01390910782), ha firmato gli atti di perizia in segno di accettazione dei lavori in variante nonché l'atto di sottomissione;
- sono già trascorsi n. 53 gg dall'inizio dei lavori e, per tale ragione, dalla comunicazione di ripresa degli stessi decorreranno ulteriori n. 7 gg, naturali e consecutivi, durante i quali l'Appaltatore è tenuto a concludere i lavori appaltati;

RITENUTO dover approvare gli atti periziali dei lavori in oggetto, redatti dal D.LL. Ing. Italo Ianni Palarchio di Amantea (CS);

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000;

VISTA l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse interessanti il RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 come ripreso dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

RICHIAMATI:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 06/11/2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- i principi e le disposizioni del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 15 della Legge 06/11/2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

RESO SUL PRESENTE ATTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni;

PER LE RAGIONI DI CUI SOPRA, lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, come approva, la perizia di variante e assestamento delle quantità per come autorizzata, ovvero una **variante non sostanziale** nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), afferente ai lavori dell'**"Intervento denominato "Riqualificazione di alcune arterie principali del centro storico del Comune di San Pietro in Amantea"- Fondi stanziati con Delibera CIPE n.14/2019, destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Comuni con meno di 2000 abitanti. CUP: G87H20001950002 – CIG 9016448046**, dell'importo € 44.805,74 oltre l'iva in misura del 10%, pari dunque a complessivi € **49.286,31**, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Italo Ianni Palarchio di Amantea (CS). Tale perizia è costituita dai seguenti elaborati, trasmessi per mezzo pec in data 19/05/2022 (prot. com. n. 904 del 07/07/2021):

- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi di variante
- Relazione di variante

- Quadro comparativo
- Verbale n.1 approvazione nuovi prezzi

nonché prevede il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIALE	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	57 032,76 €
QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1 Lavori e oneri per la manodopera soggetti a ribasso	44 122,32 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	904,37 €
A.3 Ribasso offerto dall'Impresa Appaltatrice	0,500%
A.4 Lavori e oneri per la manodopera al netto del ribasso	43 901,71 €
A.5 Importo contrattuale dell'Impresa Appaltatrice	44 806,08 €
A.6 Importo dei lavori affidati all'Impresa Appaltatrice a seguito della perizia	44 805,74 €
A.7 Variazione percentuale dell'importo contrattuale dei lavori	0,001%
TOTALE IMPORTO PERIZIALE DEI LAVORI AFFIDATI	44 805,74 €
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 SPESE GENERALI E TECNICHE	6 402,88 €
Spese per progettazione definitiva/esecutiva - Direzione dei lavori	4 809,95 €
Oneri previdenziali al 4%	192,40 €
Incentivo al RUP, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017, pari al 2%	900,53 €
Imprevisti al 1,11%	500,00 €
B.2 SPESE PER I.V.A.	5 581,09 €
Iva sui lavori e oneri della sicurezza al 10%	4 480,57 €
Iva sulle competenze tecniche al 22%	1 100,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	11 983,97 €
QUADRO C: ECONOMIE	
E.1 Economie da ribasso sui lavori posti a base d'asta	220,96 €
E.2 Economie sull'Iva prevista per i lavori	22,10 €
TOTALE DELLE ECONOMIE POST AFFIDAMENTO DEI LAVORI	243,06 €
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO	57 032,76 €

DI DARE ATTO CHE:

- la spesa dei lavori di che trattasi è stata impegnata con la determinazione n. 01 del 18/01/2022 ed è stata imputata sull'ex. cap. n. 3470/2 UEB 1005205 residuo 2021;
- si prospettano economie sul finanziamento originario pari a un importo di € 243,06;
- la data di ultimazione dei lavori verrà determinata all'atto della ripresa dei lavori, considerando che rimangono a disposizione dell'Impresa Appaltatrice ulteriori n. 7 gg lavorativi, naturali e consecutivi, entro cui dover completare i lavori discussi e autorizzati;

SI PROCEDE:

- alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 33/2014;
- ad inserire il presente atto nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché di affiggere all'Albo Pretorio Comunale, copia della presente determinazione a titolo di pubblicazione e notizia.

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Alessandro TEDESCO



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

UEB 1005205 Ex Capitolo 3470/2 Residuo 2021.

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato.

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Adele Calomino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

